



Código TRD: 2.1.2

CDIG-DIRINFRA-INTERV2-29-23

Bogotá D.C.,

Señores
CAMILO ANDRÉS OLEA RODRÍGUEZ
Representante Legal
UT ETB NET COLOMBIA CONECTADA

JONNY RODRIGUEZ RAMIREZ
Gerente Integral del Proyecto Centros Digitales región B
UT ETB NET COLOMBIA CONECTADA

ASUNTO: Notificación del Posible Incumplimiento Meta No. 9 del grupo 1B. Contrato de Aporte No. 749 de 2022.

Respetados señores Olea y Rodríguez,

En atención al comunicado remitido por la Interventoría Consocio Superdigitales 2022 con radicado MinTIC No. 231010269 del 14 de febrero de 2023 con asunto: “Informe de Posible Incumplimiento Meta No. 9 del grupo 1B.” Esta supervisión, conforme al Procedimiento de Supervisión Código GCC-TIC-PR-004 Versión 7 del Modelo Integral de Gestión, numeral 22 que indica:

“Requiere por escrito al contratista, con copia a la Oficina para la Gestión de Ingreso del Fondo para que supere la situación que están generando el inconveniente (posible incumplimiento)”

En aras de garantizar el procedimiento, y el normal desarrollo de las obligaciones del Contrato de Aporte No. 749-22, se requiere de forma inmediata y con la efectiva diligencia se superen las situaciones que generaron el posible incumplimiento reportado por la interventoría, y se remita a este último, la documentación que sustente el cumplimiento de la Meta 9 correspondiente a la “Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente a 772 Centros Digitales”, lo anterior, teniendo en cuenta las conclusiones de la comunicación remitida por la interventoría, que se sintetiza de la siguiente manera:

1. OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS

- Contrato Aporte No. 749 de 2022:

1. **CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. OBLIGACIONES GENERALES” A. obligaciones generales** numerales 1, 4, 5, 8, 9, 16, y 17, **B OBLIGACIONES ESPECÍFICAS** 3, 6, 10.
2. **CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN.**



“El plazo de ejecución del contrato será de 10 años y 6 meses (diez años y seis meses) que se contarán desde la suscripción del acta de inicio, durante el cual el CONTRATISTA está obligado a desarrollar las fases del Proyecto, a continuación, se relacionan las metas asociadas a cada una de las fases del proyecto, así como su plazo máximo.

(...)

Meta	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo Máximo de Entrega
9	Instalación y Puesta en Servicio	Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente a 772 Centros Digitales.	Un (1) mes contado a partir de la entrega por parte del contratista del grupo 1B.

(...)

- Anexo técnico:

1. Numeral 2.2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LAS METAS DE INSTALACIÓN
2. Numeral 2.2.2.2. VISITA DE CAMPO PARA LA APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS CENTROS DIGITALES

2. SANCIÓN APLICABLE

“CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MULTAS

(...)

FASE DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO: Si el CONTRATISTA incumple con alguna de las obligaciones pactadas para las metas de instalación y puesta en servicio establecidas en el Anexo Técnico **pagará al Fondo Único de TIC una multa correspondiente a un (1) SMMLV por cada mes o fracción de atraso, para cada Centro Digital cuya instalación no haya sido aprobada por la Interventoría. (...)**” (Negrillas fuera de texto)”

De lo anterior, y teniendo en cuenta lo reportado por la interventoría mediante radicado MinTIC 231010269 del 14 de febrero de 2023 de asunto “Informe de Posible Incumplimiento Meta No. 9 del grupo 1B.”, se requiere que el contratista, supere las situaciones que están generando el posible incumplimiento de la Meta 9.

Atentamente,

Firma electrónica

HELMAN SUÁREZ VILLABA
Supervisor Contrato de Aporte No.749-2022

Firma electrónica

MARGARITA HERNÁNDEZ CORTES
Supervisora Contrato de Aporte No.749-2022

C.C. Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

Elaboró: Ana Milena Cubillos – Dirección de Infraestructura
Revisó: Nasly Sosa – Dirección de Infraestructura
Leandro Méndez - Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Notificación del Presunto Incumplimiento Meta No. 9. Contrato de Aporte No. 749 de 2022 (VF)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20230222-164930-351577-08418327

Creación:2023-02-22 16:49:30

Estado:Finalizado

Finalización:2023-02-23 13:55:44

Escanee el código para verificación

Firma: Supervisora

Margarita Hernández Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13
Dirección de Infraestructura

Revisión: Contratista

Noel Leandro Méndez Beltrán
80100730
nmendez@mintic.gov.co
Contratista

Revisión: Contratista

Nasly Zuley Sosa Giraldo
52965754
nsosa@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Elaboración: Contratista

ANA MILENA CUBILLOS CONTRERAS
1010197270
amcubillos@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Notificación del Presunto Incumplimiento Meta No. 9. Contrato de Aporte No. 749 de 2022 (VF)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20230222-164930-351577-08418327

Creación:2023-02-22 16:49:30

Estado:Finalizado

Finalización:2023-02-23 13:55:44

Escanee el código para verificación

Firma: Supervisor

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Notificación del Presunto Incumplimiento Meta No. 9. Contrato de Aporte No. 749 de 2022 (VF)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código para verificación

Id Acuerdo:20230222-164930-351577-08418327

Creación:2023-02-22 16:49:30

Estado:Finalizado

Finalización:2023-02-23 13:55:44

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	ANA MILENA CUBILLOS CONTRERAS amcubillos@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-02-22 16:49:30 Lec.: 2023-02-22 17:03:07 Res.: 2023-02-22 17:03:29 IP Res.: 191.92.168.212
Revisión	Nasly Zuley Sosa Giraldo nsosa@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2023-02-22 17:03:29 Lec.: 2023-02-22 17:16:57 Res.: 2023-02-22 17:17:13 IP Res.: 191.156.225.89
Revisión	Noel Leandro Méndez Beltran nmendez@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-02-22 17:17:13 Lec.: 2023-02-22 17:17:32 Res.: 2023-02-22 17:17:47 IP Res.: 191.156.233.9
Firma	Margarita Hernández Cortés mhernandezc@mintic.gov.co Asesora 1020 - 13 Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2023-02-22 17:17:47 Lec.: 2023-02-22 19:44:21 Res.: 2023-02-22 19:44:34 IP Res.: 181.55.147.198
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-02-22 19:44:34 Lec.: 2023-02-23 13:52:48 Res.: 2023-02-23 13:55:44 IP Res.: 190.71.137.3