

Código TRD: **2120**

**IDIF-DIRINFRA-COM4-0078-23**

Señores,

**COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A**

**Atn.: JORGE ARTURO CORTÉS**

Gerente de proyecto Incentivos a la Demanda de Internet Fijo Fase 1

Centro Comercial Plaza Claro

Carrera 68A No. 24-B-10 Torre 1, Sótano 1 - Ventanilla de Correspondencia

Ciudad

**Asunto:** Cumplimiento del cronograma de actividades para la liquidación del contrato - Contrato de aporte N° 858 de 2019 Región Noroccidente

De acuerdo con el cronograma de actividades a realizarse en la etapa de liquidación del contrato presentado por Comunicación Celular S.A. – COMCEL S.A. el 02/08/2023 con el radicado 231057230, se evidencia que al 30/10/2023 se presentan retrasos en su cumplimiento.

Según el mencionado cronograma, a la fecha del presente comunicado se tiene como compromiso la culminación de las siguientes actividades:

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA TENTATIVA EJECUCIÓN</b>
Presentación Fecha Puesta en Servicio	04/08/2023
Aprobación Fecha Puesta en Servicio	10/08/2023
Presentación Utilización 10	15/09/2023
Revisión Utilización 10	22/09/2023
Subsanación Utilización 10	27/09/2023
Aprobación Utilización 10	02/10/2023
Comité Fiduciario	05/10/2023
Radical Orden de Pago	05/10/2023
Aprobación de la Orden de Pago	09/10/2023
Pago Orden de Pago	12/10/2023
Presentación Utilización 11	04/10/2023
Revisión Utilización 11	11/10/2023
Subsanación Utilización 11	17/10/2023
Aprobación Utilización 11	20/10/2023

Comité Fiduciario	25/10/2023
Radical Orden de Pago	25/10/2023
Aprobación de la Orden de Pago	27/10/2023

De conformidad con el avance de estas actividades presentado en la reunión de seguimiento del 26/10/2023, por parte de la interventoría del proyecto - CONSORCIO I3, se evidencia un atraso considerable en el cumplimiento del citado cronograma.

Por lo expuesto, es importante recordar que, de acuerdo con el riesgo N° 21 del pliego de condiciones del Proceso de Selección Licitación Pública No. FTIC-LP-09-2019, el cual hace parte integral del contrato de aporte 858 de 2019, el valor por mayor tiempo del contrato de interventoría será asumido por parte del contratista por causas imputables a este.

La Supervisión del mencionado contrato solicita que se informen las acciones que se están implementando para el cumplimiento del cronograma presentado, adicionalmente, que se coordine con la interventoría y fiduciaria para garantizar la mayor celeridad posible en los procesos, con miras a la adecuada y exitosa liquidación del contrato.

Esta respuesta debe ser enviada a la supervisión dentro de los tiempos contractuales establecidos.

Atentamente,

*(Firmado digitalmente)*

**CÉSAR ANDRÉS ESCALANTE BORRERO**

Dirección de Infraestructura

Supervisor Contrato de Aporte N° 858 de 2019

Elaboró: Rodrigo Pradilla - Soporte Financiero Direccion de Infraestructura  
Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo – Soporte jurídico Direccion de Infraestructura  
Revisó: Luis Fernando Roncancio - Soporte Técnico Direccion de Infraestructura

C.C.: Interventoría Consorcio I3

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Comunicado cumplimiento cronograma contrato 858-2019  
octubre 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Id Acuerdo:20231030-094254-b7e2b5-15091514

Creación:2023-10-30 09:42:54

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-30 10:04:44

Escanee el código  
para verificación

## Firma: Supervisor

Cesar Andrés Escalante Borrero  
86078943  
cescalante@mintic.gov.co  
Profesional Especializado  
Subdirección de Operaciones - MINTIC

## Revisión: Gerente de proyecto

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS  
cc  
lfroncancio@mintic.gov.co  
Contratista  
MINTIC

## Elaboración: Revisión jurídica

ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO  
C.C: 79442288  
agrodriguez@mintic.gov.co  
Abogado Aspectos Jurídicos  
Subdirección de Operaciones

## Elaboración: Revisión financiera

Rodrigo Pradilla  
79946432  
rpradilla@mintic.gov.co  
Contratista  
Dirección de Infraestructura - Mintic

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

Comunicado cumplimiento cronograma contrato 858-2019  
octubre 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20231030-094254-b7e2b5-15091514

Creación:2023-10-30 09:42:54

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-30 10:04:44

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Rodrigo Pradilla rpradilla@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - Mintic	Aprobado	Env.: 2023-10-30 09:42:55 Lec.: 2023-10-30 09:43:59 Res.: 2023-10-30 09:44:18 IP Res.: 181.56.159.254
Elaboración	ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO agrodriguez@mintic.gov.co Abogado Aspectos Jurídicos Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2023-10-30 09:44:18 Lec.: 2023-10-30 09:46:33 Res.: 2023-10-30 09:47:34 IP Res.: 186.86.32.111
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-10-30 09:47:34 Lec.: 2023-10-30 10:00:31 Res.: 2023-10-30 10:03:11 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-10-30 10:03:11 Lec.: 2023-10-30 10:04:00 Res.: 2023-10-30 10:04:44 IP Res.: 190.71.137.3