



Código TRD: 2.1.2

CDIG-DIRINFRA-COMCEL-544-22

Ciudad,

Señora

CARMEN ESTELA PILIMUR

Gerente Integral Contrato 1042 de 2020

COMCEL S.A

carmen.pilimur@claro.com.co

Bogotá .D.C

Referencia: Estado financiero con corte a 31/10/2022 contrato de aporte No. 1042 de 2020

Respetada Sra. Carmen:

Verificando el estado financiero con corte al 31 de octubre de 2022 del contrato de aporte No. 1042 de 2020 se detalla lo siguiente:

DETALLE	VALOR (\$)
DESEMBOLSOS REALIZADOS	156.003.672.957,00
DESEMBOLSOS EN TRAMITE DE PAGO *	37.706.522.827,00
DESEMBOLSOS PENDIENTES POR PAGAR VIGENCIA 2022	113.119.568.483,00
UTILIZACIONES APROBADAS	112.427.998.263,00
UTILIZACIONES PENDIENTES POR APROBAR	43.575.674.694,00
TOTAL LEGALIZADO A LA FECHA	57.737.755.618,70
TOTAL LEGALIZACIONES PENDIENTES A LA FECHA **	54.690.242.644,30

*Desembolso No. 7 vigencia 2022 tramitado ante Subdirección financiera el día 14 oct/2022

**Este valor está compuesto por \$22.241.993.428,97 valor ejecutado y pagado por el P.A y \$32.448.249.215,33 sin ejecutar a octubre de 2022.

Respecto de la información detallada en la tabla anterior y teniendo en cuenta que actualmente se está finalizando el segundo semestre del año, se requiere que se informe a la supervisión el plan de acción del contratista para:

- i) Acceder a los desembolsos faltantes.
- ii) Realizar la ejecución de los recursos aprobados para su utilización.
- iii) Efectuar la legalización de los recursos ejecutados teniendo en cuenta la importancia de cerrar cada uno de estos aspectos con oportunidad.



Adicionalmente se recalca la importancia de ceñirse a la proyección de legalizaciones suministradas por ustedes y en consecuencia hacer lo que esté a su alcance para lograr la mayor aproximación a esa proyección.

Por último, se recuerda la importancia de enviar la proyección de ejecución y legalización de los recursos a medida que estos son desembolsados a la fiducia por parte del Fondo Único de TIC; para el caso de este contrato los desembolsos No. 4, 5 y 6 fueron desembolsados al Fideicomiso el 21 y 25 de octubre de 2022 por tanto las proyecciones han sido solicitadas en varias ocasiones al Contratista sin tener a hoy respuesta de su parte; por tanto, es necesario enviar dichas proyecciones en los siguientes 05 días hábiles a la Supervisión.

Todo lo anterior objeto de seguimiento y verificación por parte de la Interventoría Consorcio Superdigitales 2022.

Cordialmente,

Firma electrónica

HELMAN SUAREZ VILLALBA

Supervisor Contrato de Aporte 1042 de 2020

Firma electrónica

MARGARITA HERNANDEZ CORTES

Supervisora Contrato de Aporte 1042 de 2020

C.C Marcela Ramirez - Fiduciaria Corficolombiana – Aurora.Ramirez@fiduciariacorficolombiana.com
Juan Barrero - Scain - Consorcio Superdigitales 2022 - scain@scain.co; jbarrero@scain.co; omelo@scain.co

Elaboró: Gina Corrales – Contratista Dirección de Infraestructura
Andrea García – Contratista Dirección de Infraestructura

Revisó: Fabio A. Malagón- Contratistas Dirección de Infraestructura
Ivonne Vergara - Contratistas Dirección de Infraestructura
Andrea Contreras- Acompañamiento Jurídico de la Dirección de Infraestructura

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estado financiero 31 oct-22 - plan de accion y proyeccion legalizaciones - Contrato
1042 de 2020 - comcel

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20221202-093634-af0ed9-96576491

Creación:2022-12-02 09:36:34

Estado:Finalizado

Finalización:2022-12-02 16:03:00

Escanee el código
para verificación

Revisión: Revisión

Ivonne Vergara Flechas
46451989
ivergara@mintic.gov.co
Contratista
Fondo Unico de TIC

Revisión: Revisión

FABIO ALBERTO MALAGÓN GÓMEZ
80076446
fmalagon@mintic.gov.co

Elaboración: Elaboración

Andrea García
22476797
agarciai@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio TIC

Elaboración: Elaboración

Gina Paola Corrales Sabogal
1032371357
gcorrales@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Estado financiero 31 oct-22 - plan de accion y proyeccion legalizaciones - Contrato
1042 de 2020 - comcel

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20221202-093634-af0ed9-96576491

Creación:2022-12-02 09:36:34

Estado:Finalizado

Finalización:2022-12-02 16:03:00

Firma: Aprobación Supervisor

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC

Firma: Aprobación Supervisora

Margarita Hernández Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13
Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisión

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Estado financiero 31 oct-22 - plan de accion y proyeccion legalizaciones - Contrato
1042 de 2020 - comcel

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20221202-093634-af0ed9-96576491

Creación:2022-12-02 09:36:34

Estado:Finalizado

Finalización:2022-12-02 16:03:00

Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Gina Paola Corrales Sabogal gcorrales@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2022-12-02 09:36:34 Lec.: 2022-12-02 09:37:09 Res.: 2022-12-02 09:37:29 IP Res.: 190.71.137.3
Elaboración	Andrea Garcia agarciai@mintic.gov.co Contratista Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2022-12-02 09:37:29 Lec.: 2022-12-02 09:49:03 Res.: 2022-12-02 09:49:15 IP Res.: 190.71.137.3
Revisión	FABIO ALBERTO MALAGÓN GÓMEZ fmalagon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-12-02 09:49:15 Lec.: 2022-12-02 10:04:48 Res.: 2022-12-02 10:05:01 IP Res.: 191.95.53.47
Revisión	Ivonne Vergara Flechas ivergara@mintic.gov.co Contratista Fondo Unico de TIC	Aprobado	Env.: 2022-12-02 10:05:01 Lec.: 2022-12-02 15:08:02 Res.: 2022-12-02 15:08:26 IP Res.: 190.71.137.3
Revisión	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2022-12-02 15:08:26 Lec.: 2022-12-02 15:10:20 Res.: 2022-12-02 15:11:30 IP Res.: 186.80.74.11
Firma	Margarita Hernández Cortés mhernandezc@mintic.gov.co Asesora 1020 - 13 Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2022-12-02 15:11:30 Lec.: 2022-12-02 15:54:41 Res.: 2022-12-02 15:54:52 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2022-12-02 15:54:52 Lec.: 2022-12-02 16:02:42 Res.: 2022-12-02 16:03:00 IP Res.: 191.156.236.213