

Código TRD: 2120

Bogotá D.C.

Doctor

**FRANCISCO GONZÁLEZ**

Representante Legal Suplente

UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA

Carrera 9ª N° 99-02 Piso 9° - Bogotá

aztecomunicaciones@azteca-comunicaciones.com

**Referencia:** Aprobación del otrosí No.5 del Contrato de aporte 437 de 2011.

Respetado Dr. González:

Comedidamente, me dirijo a usted con el fin de responder correo electrónico que fue dirigido a la supervisión del contrato el día 09 de diciembre de 2023, en el cual se nos informa lo siguiente:

*“(...) Tal como se lo hemos informado en la mesa de trabajo realizada con todas las partes del proyecto, desde la UTFO considero que tal como se plantea el otrosí, no se tienen en cuenta las condiciones suspensivas que genera el evento de fuerza mayor de dos municipios, frente a los 786 municipios los cuales culminaría las obligaciones de operaciones con 7 años de anticipación a la terminación de los municipios del Vichada.*

Así las cosas, consideramos que dentro de este documento se debe regular aspectos como:

1. Liquidaciones anticipadas de los 786 municipios una vez haya culminado la fase de operación y cumplida todas las obligaciones por parte de la UTFO.
2. Regulación de las garantías previendo como se ejecutarán y mantendrán vigente una vez solo estén en ejecución de la fase de operación solo dos municipios.
3. Las demás cláusulas del contrato que fueron estipuladas en el escenario donde todos los municipios se iban ejecutar en el plazo de los 17 años y 3 meses (...)

Así las cosas, se deja constancia que con la firma del ACTA BILATERAL OCURRENCIA DE UN HECHO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTO DE FUERZA MAYOR DEL CONTRATO DE APOORTE No. 437 DE 2011 SUSCRITO ENTRE EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y LA UNIÓN TEMPORAL FIBRA ÓPTICA COLOMBIA – UTFO de fecha 17 de julio de 2023, se acordó lo siguiente:

**“(...) CUARTA:** Los INTERVINIENTES dejan constancia mediante la presente acta que, como consecuencia del evento de fuerza mayor aquí reconocido, es necesario otorgar un término de 60 días calendario previo al reinicio de la las actividades de instalación y puesta en servicio para el municipio de Santa Rosalía y un término de sesenta (60) días calendario para el municipio de La Primavera, para la ejecución de las actividades de planeación y alistamiento de manera previa al inicio de los sesenta y cinco (65) días calendario para reportar dichos municipios como instalados y puestos en servicio.

## PNFO-DIRINFRA-UTFOC-203-2023

*Parágrafo 1. Debido a que el reconocimiento del evento de fuerza mayor podría tener incidencia en las metas de la fase de instalación y puesta en servicio y fase de operación del cronograma fijado para el Grupo 4, **así como también frente al término total de la ejecución del contrato, las partes, acordarán las modificaciones contractuales a que haya lugar (...)**"*

Por lo anterior, dejamos claridad que la modificación contractual para ajustar los tiempos de instalación y puesta en servicio y operación, las partes la acordaron mediante el acta antes mencionada, por lo que es importante destacar esta información y dejar claridad que se debe tramitar y surtir la legalización del otrosí del contrato de aportes No. 437 de 2011.

Cordialmente,

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)  
**WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA**  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

**Elaboró:** Jeisson Roberto Ulloa Guerrero

**Revisó:** Fabián Rolando Mulford Barreto, Felipe Andres Vargas Poveda, Ana cristina Fuentes, Ivy Sofía Mulett Doria

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## PNFO- RESPUESTA OTROSÍ No.5

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Id Acuerdo:20231226-100853-f30f32-12261636

Creación:2023-12-26 10:08:53

Estado:Finalizado

Finalización:2023-12-26 14:19:07

Escanee el código  
para verificación

### Revisión: REVISIÓN

Ivy Sofia Mulett Doria  
1140832491  
imulett@mintic.gov.co  
Contratista  
MINTIC

### Revisión: REVISIÓN

Ana Cristina Fuentes Becerra  
52964228  
afuentes@mintic.gov.co  
Contratista Dirección de Infraestructura  
MINTIC

### Revisión: REVISIÓN

Felipe Andres Vargas Poveda  
1052378963  
favargas@mintic.gov.co  
Contratista  
MINTIC

### Elaboración: ELABORACIÓN

Jeisson Ulloa  
74244999  
jrulloa@mintic.gov.co  
Contratista

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## PNFO- RESPUESTA OTROSÍ No.5

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Id Acuerdo:20231226-100853-f30f32-12261636

Creación:2023-12-26 10:08:53

Estado:Finalizado

Finalización:2023-12-26 14:19:07


Escanee el código  
para verificación

### Firma: FIRMANTE

Helman Suárez Villalba  
HELMAN SUAREZ VILLALBA  
hsuarezv@mintic.gov.co  
Asesor Dirección Infraestructura  
Ministerio TIC

### Revisión: REVISIÓN

fabian mulford  
79613597  
fmulford@mintic.gov.co  
contratista

<p style="text-align: center;"><b>REPORTE DE TRAZABILIDAD</b></p>			 Escanee el código para verificación
<p style="text-align: center;"><b>PNFO- RESPUESTA OTROSÍ No.5</b></p> <p style="text-align: center; color: blue;">Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones</p> <p style="text-align: center; color: green;">gestionado por: <a href="http://azsign.com.co">azsign.com.co</a></p>			
Id Acuerdo: 20231226-100853-f30f32-12261636		Creación: 2023-12-26 10:08:53	
Estado: Finalizado		Finalización: 2023-12-26 14:19:07	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jeisson Ulloa jrulloa@mintic.gov.co Contratista	Aprobado	Env.: 2023-12-26 10:08:54 Lec.: 2023-12-26 10:09:21 Res.: 2023-12-26 10:09:27 IP Res.: 181.49.95.120
Revisión	Felipe Andres Vargas Poveda favargas@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-12-26 10:09:27 Lec.: 2023-12-26 10:23:34 Res.: 2023-12-26 10:23:38 IP Res.: 181.49.95.120
Revisión	Ana Cristina Fuentes Becerra afuentes@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-12-26 10:23:38 Lec.: 2023-12-26 11:01:11 Res.: 2023-12-26 11:01:15 IP Res.: 181.49.95.120
Revisión	Ivy Sofia Mulett Doria imulett@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-12-26 11:01:15 Lec.: 2023-12-26 11:01:40 Res.: 2023-12-26 11:01:47 IP Res.: 186.81.53.116
Revisión	fabian mulford fmulford@mintic.gov.co contratista	Aprobado	Env.: 2023-12-26 11:01:47 Lec.: 2023-12-26 11:02:12 Res.: 2023-12-26 11:06:48 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Helman Suárez Villalba hsuarezv@mintic.gov.co Asesor Dirección Infraestructura Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2023-12-26 11:06:48 Lec.: 2023-12-26 14:17:16 Res.: 2023-12-26 14:19:07 IP Res.: 190.71.137.3

**De:** Andres Ricardo Barrios Villa <[anbarrios@azteca-comunicaciones.com](mailto:anbarrios@azteca-comunicaciones.com)>

**Enviado el:** sábado, 9 de diciembre de 2023 1:25 p. m.

**Para:** Supervisión PNFO <[supervisionpnfo@mintic.gov.co](mailto:supervisionpnfo@mintic.gov.co)>; Diana Patricia Galindo Galindo <[Dgalindo@azteca-comunicaciones.com](mailto:Dgalindo@azteca-comunicaciones.com)>

**CC:** Ricardo Perez Latorre <[rperezl@mintic.gov.co](mailto:rperezl@mintic.gov.co)>; Andres Rojas Carreno <[rrojasc@mintic.gov.co](mailto:rrojasc@mintic.gov.co)>; Helman Suarez Villalba <[hsuarezv@mintic.gov.co](mailto:hsuarezv@mintic.gov.co)>; Nancy Carolina Vera Ulloa <[nvera@mintic.gov.co](mailto:nvera@mintic.gov.co)>; William Orlando Luzardo Triana <[wluzardo@mintic.gov.co](mailto:wluzardo@mintic.gov.co)>; Nancy Stella Patino Leon <[npatino@mintic.gov.co](mailto:npatino@mintic.gov.co)>; Ivy Sofia Mulett Doria <[imulett@mintic.gov.co](mailto:imulett@mintic.gov.co)>; Carolina Andrea Calle Castillo <[ccalle@mintic.gov.co](mailto:ccalle@mintic.gov.co)>; Jeisson Roberto Ulloa Guerrero <[jrulloa@mintic.gov.co](mailto:jrulloa@mintic.gov.co)>; Felipe Andres Vargas Poveda <[favargas@mintic.gov.co](mailto:favargas@mintic.gov.co)>; Fabian Rolando Mulford Barreto <[fmulford@mintic.gov.co](mailto:fmulford@mintic.gov.co)>; Jose Armando Montes de Peralta Callirgos <[jose.montes@azteca-comunicaciones.com](mailto:jose.montes@azteca-comunicaciones.com)>; Jessica Pauline Sanchez Rojas <[jpsanchez@azteca-comunicaciones.com](mailto:jpsanchez@azteca-comunicaciones.com)>

**Asunto:** RE: Otrosí N° 5 aprobación en el comité extraordinario de contratación

Buenos días

Equipo de supervisión.

Tal como se lo hemos informado en la mesa de trabajo realizada con todas las partes del proyecto, desde la UTFO considero que tal como se plantea el otrosí, no se tienen en cuenta las condiciones suspensivas que genera el evento de fuerza mayor de dos municipios, frente a los 786 municipios los cuales culminaría las obligaciones de operaciones con 7 años de anticipación a la terminación de los municipios del Vichada.

Así las cosas, consideramos que dentro de este documento se debe regular aspectos como:

1. Liquidaciones anticipadas de los 786 municipios una vez haya culminado la fase de operación y cumplida todas las obligaciones por parte de la UTFO.
2. Regulación de las garantías previendo como se ejecutarán y mantendrán vigente una vez solo estén en ejecución de la fase de operación solo dos municipios.
3. Las demás cláusulas del contrato que fueron estipuladas en el escenario donde todos los municipios se iban ejecutar en el plazo de los 17 años y 3 meses.

Es por esto, que proponemos se generen mesas de trabajo con el fin que entre las partes se regule aquellas situaciones que no se tenían prevista en el contrato inicial, como consecuencia de la prolongación en el tiempo de un evento de fuerza mayor que se presentó en la ejecución del contrato de aporte.

Por tal razón, en este momento y con el texto remitido, no consideramos viable suscribir el Otrosí 5.

Cordial saludo,

**Andrés Ricardo Barrios Villa**

Director Legal

Área Legal

(+57) 305 830 8126

[anbarrios@azteca-comunicaciones.com](mailto:anbarrios@azteca-comunicaciones.com)

Cra. 9 A N. 99-02 Piso 9 - Bogotá D.C, Colombia



**De:** Supervisión PNFO <[supervisionpnfo@mintic.gov.co](mailto:supervisionpnfo@mintic.gov.co)>

**Enviado el:** viernes, 6 de octubre de 2023 9:49 a. m.

**Para:** Andres Ricardo Barrios Villa <[anbarrios@azteca-comunicaciones.com](mailto:anbarrios@azteca-comunicaciones.com)>; Diana Patricia Galindo Galindo <[Dgalindo@azteca-comunicaciones.com](mailto:Dgalindo@azteca-comunicaciones.com)>

**CC:** Ricardo Perez Latorre <[rperezl@mintic.gov.co](mailto:rperezl@mintic.gov.co)>; Andres Rojas Carreno <[rrojasc@mintic.gov.co](mailto:rrojasc@mintic.gov.co)>; Helman Suarez Villalba <[hsuarezv@mintic.gov.co](mailto:hsuarezv@mintic.gov.co)>; Nancy Carolina Vera Ulloa <[nvera@mintic.gov.co](mailto:nvera@mintic.gov.co)>; William Orlando Luzardo Triana <[wluzardo@mintic.gov.co](mailto:wluzardo@mintic.gov.co)>; Nancy Stella Patino Leon <[npatino@mintic.gov.co](mailto:npatino@mintic.gov.co)>; Ivy Sofia Mulett Doria <[imulett@mintic.gov.co](mailto:imulett@mintic.gov.co)>; Carolina Andrea Calle Castillo <[ccalle@mintic.gov.co](mailto:ccalle@mintic.gov.co)>; Jeisson Roberto Ulloa Guerrero <[jrulloa@mintic.gov.co](mailto:jrulloa@mintic.gov.co)>; Felipe Andres Vargas Poveda <[favargas@mintic.gov.co](mailto:favargas@mintic.gov.co)>; Fabian Rolando Mulford Barreto <[fmulford@mintic.gov.co](mailto:fmulford@mintic.gov.co)>

**Asunto:** Otrosí N° 5 aprobación en el comité extraordinario de contratación

Buenos días, reciban un cordial saludo.

Con el objetivo de continuar con la suscripción del Otrosí N° 5 donde se dio la aprobación en el comité extraordinario de contratación realizado el 2 de octubre de 2023, se adjunta el proyecto de Otrosí No. 5; para su revisión.

Agradecemos su respuesta en un término no mayor a 3 días a partir de la fecha de envío.

Cordialmente,



**COLOMBIA**  
POTENCIA DE LA  
**VIDA**

Supervisión PNFO  
Dirección de Infraestructura  
[supervisionpnfo@mintic.gov.co](mailto:supervisionpnfo@mintic.gov.co)  
Tel. + (571) 344 34 60 Ext. 3340 ·  
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a  
y 12b  
[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)

**De:** Nancy Stella Patino Leon <[npatino@mintic.gov.co](mailto:npatino@mintic.gov.co)>

**Enviado el:** viernes, 6 de octubre de 2023 7:00 a. m.

**Para:** Helman Suarez Villalba <[hsuarezv@mintic.gov.co](mailto:hsuarezv@mintic.gov.co)>; Fabian Rolando Mulford Barreto <[fmulford@mintic.gov.co](mailto:fmulford@mintic.gov.co)>; Ivy Sofia Mulett Doria <[imulett@mintic.gov.co](mailto:imulett@mintic.gov.co)>; Nancy Carolina Vera

Ulloa <[nvera@mintic.gov.co](mailto:nvera@mintic.gov.co)>; Carolina Andrea Calle Castillo <[ccalle@mintic.gov.co](mailto:ccalle@mintic.gov.co)>; William Orlando Luzardo Triana <[wluzardo@mintic.gov.co](mailto:wluzardo@mintic.gov.co)>; Jeisson Roberto Ulloa Guerrero <[jrulloa@mintic.gov.co](mailto:jrulloa@mintic.gov.co)>; Felipe Andres Vargas Poveda <[favargas@mintic.gov.co](mailto:favargas@mintic.gov.co)>  
**CC:** Ricardo Perez Latorre <[rperezl@mintic.gov.co](mailto:rperezl@mintic.gov.co)>; Andres Rojas Carreno <[rrojasc@mintic.gov.co](mailto:rrojasc@mintic.gov.co)>

**Asunto:** PROYECTO OTROSÍ No. 5 CONTRATO 437 DE 2011

Buen día estimados

Se adjunta el proyecto de Otrosí No. 5 para que sea revisado por la supervisión y el contratista.

Quedo atenta a lo que se requiera.

Cordialmente,

**Nancy Patiño León**

Subdirección de Gestión Contractual

Tel. + (571) 344 34 60 Ext. 2232

Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13

Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia

[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)

Declinación de responsabilidades  
Para más información haga  
clic [aquí](#)

